

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>0337490-58/2010</b>	Proponente/Tomador <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	Município/UF <b>SANTO A ARACANGUA</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESP. COM VESTIÁRIO</b>
------------------------------------	---	--	--

Programa/Modalidade/Ação <b>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog
---	------------------	---------------	---------------------	------------

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.701,07	0,63%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	-	0,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	-	0,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	83.099,26	14,06%	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	30.024,66	5,08%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	15.510,75	2,62%	-	-	30,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	-	70,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	139.776,28	23,65%	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	20,00	50,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	0,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	53.656,12	9,08%	30,00	30,00	-	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	20,00	90,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTOS)	95.805,83	16,21%	-	-	-	-	30,00	30,00	-	30,00	30,00	60,00
11	PINTURA	76.112,34	12,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	5.174,14	0,88%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-	20,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.610,85	1,29%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-	20,00
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	2.939,97	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	LOUÇAS E METAIS	23.039,30	3,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.699,08	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	20.436,71	3,46%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-	20,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.760,02	0,64%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-	20,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.675,03	4,34%	-	-	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-	20,00
20	SERVIÇOS FINAIS	2.979,69	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	0,00%										
		-	0,00%										
		-	0,00%										
		-	0,00%										
		-	0,00%										
		-	0,00%										
	<b>Total (%):</b>			9,09	9,09	11,37	20,47	12,14	32,60	9,44	42,04	11,41	11,41
	<b>Total (R\$):</b>	591.001,10	100,00%	53.735,08	53.735,08	67.220,12	120.955,20	71.726,33	192.681,52	55.766,26	248.447,78	67.428,23	315.876,01

**LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO**  
Prefeito

**FABRICIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA**  
Eng. Civil - CREA 5062680460/SP

Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8		Parcela 9	
SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
	100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00
-	70,00	-	70,00	30,00	100,00		100,00
20,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
	100,00		100,00		100,00		100,00
	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
-	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
	-	-	-	100,00	100,00		100,00
	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00
	20,00	50,00	70,00	-	70,00	30,00	100,00
	20,00		20,00		20,00	80,00	100,00
	20,00		20,00	30,00	50,00	50,00	100,00
	-	-	-		-	100,00	100,00
	-	-	-		-		-
	-	-	-		-		-
	-	-	-		-		-
	-	-	-		-		-
	-	-	-		-		-
11,21	22,62	10,60	33,22	11,99	45,21	12,75	12,75
66.277,59	382.153,60	62.630,85	444.784,45	70.835,06	515.619,51	75.381,59	591.001,10